



LYON CLIM SERVICES

PRE REQUIS AVANT AIDE A LA MISE EN SERVICE

- Les unités intérieures et extérieures sont posées
- Le réseau d'évacuation est réalisé
- Les raccordements électriques sont raccordés (alimentation, liaison de communication et thermostat selon préconisation constructeur)
- Le système est sous tension depuis plus de 12 heures et protégé à son extrémité
- Les liaisons frigorifiques sont tirées à proximité des unités
- Les liaisons frigorifiques sont bouchées afin d'assurer l'étanchéité à l'air et l'humidité
- Les liaisons frigorifiques ont été installées sans cassure ni pliure
- Le diamètre et la longueur des liaisons frigorifiques sont conformes aux données du constructeur

Uniquement pour les Pompes à Chaleur Air/Eau – Eau /Eau

- Mise en eau (glycolée si nécessaire) de l'installation, mise sous pression 2bars, purge effectuée
- LYON CLIM SERVICES doit proposer un contrat de maintenance au client final

En cas de non respect du pré requis un forfait de 175.00 € HT sera facturé pour MES impossible

Mise en service souhaitée le

(demande à retourner 15 jours avant)

NOM, CACHET & SIGNATURE